





海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查意见

回复表(一 审)

工程名称	海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目	专业	建筑
子项名称		审查 编号	
建设单位	海口市恒慧基建设有限公司		
设计单位	海南瑞璟城市建筑设计有限公司		
审查机构	海南城建业施工图审查有限公司		
审 查 意 见	审查人员复核意见		
一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见：无 四、消防专项审查意见： 1,新建墙体图例表里的耐火极限有误。 2,休息室、办公室等辅助用房应满足《建筑设计防火规范》3.3.5 条、《建筑防火通用规范》4.2.2 条。 3,标注外墙消防救援口位置，房间布置及设施不应影响消防救援口使用，应满足《洁净厂房设计规范》5.2.10 条要求。 4,安全疏散用门应向疏散方向开启且应设观察玻璃窗，详《电子工业洁净厂房设计规范》6.2.7.2 条。	违反强制性条文：无 违反一般规范条文：无 三、其它意见：无 四、消防专项审查意见： 1、答：已修改，详见平面图 2、答：修改房间，改为控制室，详见平面图 3、已标注，本次设计不影响消防救援口使用，详见原始平面图 4、已修改，安全疏散用门向疏散方向开启并设观察玻璃窗，详见门窗详图及其说明		

5、四层： 1)原两个防火分区是否已合并为一个防火分区，应核实，且提供防火分区及疏散距离示意图，是否设自动灭火系统。 2)资料室应设乙级防火门。 3)参观通道上不应设置影响双向疏散的门。		5、四层：已修改，详见平面图 1) 合并，平面布置图补充防火分区及疏散距离示意图，并已附上原设计单位出具的合并为一个防火分区同意文件 2) 修改为工具间，并设乙级防火门 3) 取消参观通道上的疏散门改为门洞				
		中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：刘子涵 注册号：4600225-008 有效期：至2027年09月 				
		海南省工程勘察设计文件专用章 海南瑞璟城市建筑设计有限公司 证书编号：A146002259 建筑行业（建筑工程）甲级 有效期至2027年7月 海南省住房和城乡建设厅监制				
签名栏	注册师	审定	审核	校对	设计	项目负责人
						
盖章栏	设计单位印章			注册师章		