





海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查意见

回复表(1 审)

工程名称	海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目	专业	暖通（平时）
子项名称	非洁净车间		
建设单位	海口市恒慧基础设施建设有限公司	审查编号	
设计单位	海南瑞璟城市建筑设计有限公司		
审查机构			
审 查 意 见		回 复 意 见	审查人员复核意见
一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1. 图纸封面、图签中设计阶段有误，请更正。 2. NS-10、12：新风机新风进风阀，与机组连锁。 3. 提供多联机空调冷负荷计算书。 四、抗震专项意见：无 五、节能及太阳能专项审查意见：无 六、绿色建筑审查意见：无 七、防雷专项审查意见：无 八、消防专项审查意见： 1. NS-08、09：图中有个别补风主管段、竖向支管未明确管道尺寸。核实各消防补风管段风速，宜满足规范限值要求。 2. NS-09：未见本层挡烟垂壁相关标注。 3. 核实洁净区防排烟系统设计是否根据洁净区要求做相应优化和调整。		一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1. 回复：按要求，修改成施工图，详见图纸封面和所有图纸图签。 2. 回复：详见图号 NS-10、12#图。 3. 回复：补充空调节能计算书。 四、抗震专项意见：无 四、节能及太阳能专项审查意见：无 五、绿色建筑审查意见：无 七、防雷专项审查意见：无 八、消防专项审查意见： 1. 回复：补充竖向管道标注，详见图号 NS-8、9#图。同时核实各消防补风管风速不大于 20 米/秒。 2. 回复：补充挡烟垂壁相关标注，详见图号 NS-9#图。 3. 回复：洁净区域排烟口已经改成板式排烟口，具体详见 NS-8、9#图。	

	注册师	审 定	审 核	校 对	设 计	项目负责人
签 名 栏						
		中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调) 姓 名: 陈 秋 敏 注册号: 4600225-CN003 有效期: 至2029年05月				
盖 章 栏	设计单位印章				注册师章	

